Odbiór montażu drzwi zewnętrznych – lista kontrolna

> Sprawdź punkty przy montażyście, zanim szczeliny znikną pod tynkiem i obróbkami. Wartości zawsze z instrukcji producenta drzwi.

Otwór i ościeżnica

- ☐ Otwór oczyszczony z resztek pianki, tynku i kurzu
- ☐ Ościeżnica w pionie i poziomie, przekątne sprawdzone
- ☐ Pierwsze mocowania 10–15 cm od naroży oraz przy zawiasach i ryglach, kolejne co 40–60 cm
- ☐ Łączniki dobrane do podłoża (beton, pustak), rama zakotwiona mechanicznie – nie tylko na piance

Ciepły montaż

- ☐ Szczelina montażowa 10–20 mm na całym obwodzie
- ☐ Od środka taśma paroszczelna, w środku pianka, na zewnątrz taśma paroprzepuszczalna
- ☐ Taśma także w strefie nadproża (górna część ościeżnicy)
- ☐ Nadmiar pianki ścięty po jej utwardzeniu

Próg

- ☐ Ciągłe podparcie progu (podkładki z XPS lub kompozytu), próg się nie ugina
- ☐ Pod progiem taśma butylowa, izolacja przeciwwilgociowa i termiczna podproża
- ☐ Szczelne połączenie progu z posadzką i hydroizolacją

Skrzydło

- ☐ Równe szczeliny między skrzydłem a ościeżnicą na całym obwodzie
- ☐ Skrzydło domyka się bez oporu; przy opadaniu – regulacja zawiasów